

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: MUEBLES DE COCINA  
CONTRATISTA: CORRALON ACONQUIJA SRL  
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 12 de marzo de 2021  
Certificado N°: 9

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
N°	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	MUEBLES DE COCINA	\$ 980.000,00	78,38%	5,94%	84,32%	\$ 58.196,20	\$ 826.287,30
1.3	FRENTE DE PLACARD	\$ 159.200,00	40,00%	40,00%	80,00%	\$ 63.680,00	\$ 127.360,00
Total presupuestado		\$ 1.139.200,00				\$ 121.876,20	\$ 953.647,30

ACUMULADO AL CIERRE	83,71%	\$ 953.647,30
ACUMULADO ANTERIOR	73,01%	\$ 831.771,10
SALDO DE CONTRATO	16,29%	\$ 185.552,70
<b>PRESENTE CERTIFICADO</b>	<b>10,70%</b>	<b>\$ 121.876,20</b>
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 6.093,81
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 47.682,37
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>10,16%</b>	<b>\$ 115.782,39</b>

<b>TOTAL DEL CERTIFICADO</b>	<b>\$ 115.782,39</b>
------------------------------	----------------------

**ANTICIPOS**

MONTO ANTICIPO	\$ 34.126,17
CUOTA	\$ 3.650,95
<b>SALDO DEL ANTICIPO</b>	<b>\$ 5.558,46</b>

<b>TOTAL DEL CERTIFICADO</b>	<b>\$ 112.131,44</b>
------------------------------	----------------------

**ACTUALIZACIONES**

\* No hay actualizaciones

<b>TOTAL DEL CERTIFICADO</b>	<b>\$ 112.131,44</b>
------------------------------	----------------------

**ADICIONALES**

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	no
Fondo de reparo	si
Plazo de fondo	no
Anticipo	3%
Plazo de obra	según contrato

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$ 112.131,44			\$ 112.131,44
F	0%	\$ -	21,0%	0,0%	\$ -
		\$ 112.131,44			\$ 112.131,44