

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HERRERIA - ACERO INOXIDABLE
CONTRATISTA: MONTAJES Y SERVICIOS
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 30 de abril de 2021
Certificado N°: 1

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1,2	Trabajos Acero Inoxidable	\$ 890.676,70	30,00%	20,00%	50,00%	\$ 178.135,34	\$ 445.338,35
Total presupuestado		\$ 890.676,70				\$ 178.135,34	\$ 445.338,35

ACUMULADO AL CIERRE	50,00%	\$ 445.338,35
ACUMULADO ANTERIOR	30,00%	\$ 267.203,01
SALDO DE CONTRATO	50,00%	\$ 445.338,35
PRESENTE CERTIFICADO	20,00%	\$ 178.135,34
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 8.906,77
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 22.266,92
TOTAL A PAGAR	19,00%	\$ 169.228,57

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 169.228,57
-----------------------	---------------

ANTICIPOS

Ya se contemplo el anticipo en la FOJA (100% de la parte facturada, 30% del total)

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 169.228,57
-----------------------	---------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 169.228,57
-----------------------	---------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Quincenal
Actualización	UOCRA FEBRERO 2021
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	
Anticipo	30%
Plazo de obra	

		NETOS		IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$	169.228,57			\$ 169.228,57
F	0%	\$	-	21,0%	0,0%	\$ -
		\$	169.228,57			\$ 169.228,57