

OBRA: SEMINARIO - LEVIN
RUBRO: INSTALACION ELECTRICA
CONTRATISTA: EDUARDO VALDEZ
CERTIFICADO N° 1
PERÍODO DE CERTIFICACIÓN:

CERTIFICACIÓN DESDE: HASTA: 21/05/2021

N°	Rubro	items	Unidad	CANT. TOTAL	Precio unitario	Subtotal	Cantidades Acumuladas	Cantidades del presente certificado	Cantidades Acumuladas al cierre	Subtotal Acumulado
1	Bocas de tomas	Armado en losa	un	77	\$ 402,50	\$ 30.992,50		20	20	\$ 8.050,00
		Bajadas de losa	un	77	\$ 402,50	\$ 30.992,50		0	0	\$ -
		Cableado y armado de tomas	un	77	\$ 345,00	\$ 26.565,00		0	0	\$ -
2	Bocas de Iluminación	Armado en losa	un	167	\$ 402,50	\$ 67.217,50		11	11	\$ 4.427,50
		Bajadas de losa	un	167	\$ 402,50	\$ 67.217,50		0	0	\$ -
		Cableado y armado de tomas	un	167	\$ 345,00	\$ 57.615,00		0	0	\$ -
		Colocación de artefactos de iluminación	un	167	\$ 370,00	\$ 61.790,00		0	0	\$ -
3	Bocas de TV	Armado en losa	un	9	\$ 575,00	\$ 5.175,00		6	6	\$ 3.450,00
		Bajadas de losa	un	9	\$ 575,00	\$ 5.175,00		0	0	\$ -
4	Bocas de AA	Armado en losa	un	10	\$ 402,50	\$ 4.025,00		6	6	\$ 2.415,00
		Bajadas de losa	un	10	\$ 402,50	\$ 4.025,00		0	0	\$ -
		Cableado y armado de tomas	un	10	\$ 345,00	\$ 3.450,00		0	0	\$ -
5	Boca Tel.	Armado en losa	un	1	\$ 575,00	\$ 575,00			0	\$ -
		Bajadas de losa	un	1	\$ 575,00	\$ 575,00			0	\$ -
6	Acometidas	Acometida TV	un	2	\$ 1.950,00	\$ 3.900,00			0	\$ -
		Acometida Tel.	un	2	\$ 1.950,00	\$ 3.900,00			0	\$ -
7	Tableros	Tablero Gral SS + acometida desde PA	un	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00			0	\$ -
		Tablero Gral PB + acometida desde medidor	un	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00			0	\$ -
		Tablero de bombas y tanque elevado	un	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00			0	\$ -
		Tablero Gral PA + acometida desde PB	un	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00			0	\$ -
8	Alarmas y camaras	Armado en losa	un	20	\$ 575,00	\$ 11.500,00		7	7	\$ 4.025,00
		Bajadas de losa	un	20	\$ 575,00	\$ 11.500,00		0	0	\$ -
9	Varios	Cajas de paso / derivación	un	40	\$ 1.150,00	\$ 46.000,00			0	\$ -
						\$ -		0	0	\$ -

Total	\$ 517.190,00	\$ 22.367,50
-------	---------------	--------------

ACUMULADO AL CIERRE	\$ 22.367,50
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
SALDO DE CONTRATO	\$ 494.822,50
PRESENTE CERTIFICADO	\$ 22.367,50

TOTAL CERTIFICADO N°1 MANO DE OBRA	\$ 22.367,50
------------------------------------	--------------

La actualización de la mano de obra sera según indice UOCRA.
Los trabajos adicionales se cotizarán previo a su ejecución y aparezcan en el certificado como un ítem adicional.
La forma de pago será mediante certificación