

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: MUEBLES DE COCINA
CONTRATISTA: CORRALON ACONQUIJA SRL
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 29 de enero de 2021
Certificado N°: 6

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	MUEBLES DE COCINA	\$ 980.000,00	35,95%	8,20%	44,15%	\$ 80.345,55	\$ 432.667,25
1.3	FRENTE DE PLACARD	\$ 159.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -
Total presupuestado		\$ 1.139.200,00				\$ 80.345,55	\$ 432.667,25

ACUMULADO AL CIERRE	37,98%	\$ 432.667,25
ACUMULADO ANTERIOR	30,93%	\$ 352.321,70
SALDO DE CONTRATO	62,02%	\$ 706.532,75
PRESENTE CERTIFICADO	7,05%	\$ 80.345,55
FONDO DE REPARO	0,00%	\$ -
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ -
TOTAL A PAGAR	7,05%	\$ 80.345,55

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 80.345,55
-----------------------	--------------

ANTICIPOS

MONTO ANTICIPO	\$ 34.126,17
CUOTA	\$ 2.406,85
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 21.165,08

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 77.938,70
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 77.938,70
-----------------------	--------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	no
Fondo de reparo	si
Plazo de fondo	no
Anticipo	3%
Plazo de obra	según contrato

S	F	100%	0%	NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
				\$ 77.938,70	\$ -	\$ -	\$ 77.938,70
				\$ 77.938,70	21,0%	0,0%	\$ -
				\$ 77.938,70			\$ 77.938,70