

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HERRERIA - ASADOR
CONTRATISTA: COOPERATIVA EL HORMIGUERO
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: jueves, 24 de junio de 2021
Certificado N°: 1

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1,1	Tareas Preliminares	\$ 7.000,00	50,00%	50,00%	100,00%	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00
1,2	Campana + Asador	\$ 28.950,00	50,00%	50,00%	100,00%	\$ 14.475,00	\$ 28.950,00
1,3	Parrilla para Sum	\$ 99.750,00	50,00%	50,00%	100,00%	\$ 49.875,00	\$ 99.750,00
Total presupuestado		\$ 135.700,00				\$ 3.500,00	\$ 135.700,00

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 135.700,00
ACUMULADO ANTERIOR	50,00%	\$ 67.850,00
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	50,00%	\$ 67.850,00
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 6.785,00
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 6.785,00
TOTAL A PAGAR	45,00%	\$ 61.065,00

Todo el FDR

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 61.065,00
-----------------------	--------------

ANTICIPOS

Ya se contemplo el anticipo en la FOJA (100% de la parte facturada, 30% del total)

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 61.065,00
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 61.065,00
-----------------------	--------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	UOCRA MARZO 2021
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	
Anticipo	50%
Plazo de obra	

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S F		\$ -			\$ -
	100%	\$ 61.065,00	21,0%	0,0%	\$ 73.888,65
		\$ 61.065,00			\$ 73.888,65