

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: SEÑALÉTICA  
CONTRATISTA: DF Carteleria Publicitaria  
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 14 de mayo de 2021  
Certificado N°: 1

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	SEÑALÉTICA	\$ 781.800,00	0,00%	51,16%	51,16%	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
Total presupuestado		\$ 781.800,00				\$ 400.000,00	\$ 400.000,00

ACUMULADO AL CIERRE	51,16%	\$ 400.000,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	\$ -
SALDO DE CONTRATO	48,84%	\$ 381.800,00
<b>PRESENTE CERTIFICADO</b>	<b>51,16%</b>	<b>\$ 400.000,00</b>
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 20.000,00
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 20.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>48,61%</b>	<b>\$ 380.000,00</b>

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 380.000,00
-----------------------	---------------

ANTICIPOS

MONTO ANTICIPO	\$ 390.900,00
CUOTA	\$ 200.000,00
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 190.900,00

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 180.000,00
-----------------------	---------------

ACTUALIZACIONES

\* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 180.000,00
-----------------------	---------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	SOBRE FDR MARZO 21
Fondo de reparo	SI
Plazo de fondo	no
Anticipo	50%
Plazo de obra	según contrato

		NETOS		IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$	180.000,00			\$ 180.000,00
F	0%	\$	-	21,0%	0,0%	\$ -
		\$	180.000,00			\$ 180.000,00