

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: HERRERIA  
CONTRATISTA: COOPERATIVA EL HORMIGUERO  
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 30 de abril de 2021  
Certificado N°: 6

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.1	BARANDA DE ESCALERA	\$ 152.000,00	95,00%	5,00%	100,00%	\$ 7.600,00	\$ 152.000,00
Total presupuestado		\$ 152.000,00				\$ 7.600,00	\$ 152.000,00

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 152.000,00
ACUMULADO ANTERIOR	95,00%	\$ 144.400,00
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
<b>PRESENTE CERTIFICADO</b>	<b>5,00%</b>	<b>\$ 7.600,00</b>
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 380,00
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 7.600,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,75%</b>	<b>\$ 7.220,00</b>

<b>TOTAL DEL CERTIFICADO</b>	<b>\$ 7.220,00</b>
------------------------------	--------------------

**ANTICIPOS**

MONTO ANTICIPO	\$ 76.000,00
CUOTA	\$ 3.800,00
SALDO DE A DESCONTAR	\$ -
<b>CUOTA A DESCONTAR</b>	<b>\$ 3.800,00</b>

<b>TOTAL DEL CERTIFICADO</b>	<b>\$ 3.420,00</b>
------------------------------	--------------------

**ACTUALIZACIONES**

\* No hay actualizaciones

<b>TOTAL DEL CERTIFICADO</b>	<b>\$ 3.420,00</b>
------------------------------	--------------------

**ADICIONALES**

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1	Colocacion de Parantes Metalicos en PB y SS no previstos en Pliego	\$ 4.400,00	100,00%	0,00%	100,00%	\$ -	\$ 4.400,00

precio sin IVA

<b>Observaciones:</b>	
Certificación	Quincenal
Actualización	UOCRA OCTUBRE 2019
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	6 Meses
Anticipo	50%
Plazo de obra	

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	0%	\$ -			\$ -
F	100%	\$ 3.420,00	21,0%	0,0%	\$ 4.138,20
		\$ 3.420,00			\$ 4.138,20

\*Es 100% blanco porque el anticipo fue 100% en Shajor =)