

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: Sanitario
CONTRATISTA: Santiago Salazar
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 2 de julio de 2021
Certificado Nº: 44

OBRA				porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Items	cant	descuento	precios	anterior	actual	acumulado		
INSTALACIÓN SANITARIA	1,00		\$ 2.766.499,98	100,00%	0,00%	100,00%	\$ -	\$ 2.766.499,98
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO	1,00		\$ 242.500,00	100,00%	0,00%	100,00%	\$ -	\$ 242.500,00
Total presupuestado			\$ 3.008.999,98				\$ -	\$ 3.008.999,98

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 3.008.999,98
ACUMULADO ANTERIOR	100,00%	\$ 3.008.999,98
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	0,00%	\$ -
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ -
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 150.450,00
TOTAL A PAGAR		\$ -

*En el certificado no esta expresado la parte de computos/conforme

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ -
------------------------------	-------------

ANTICIPOS

MONTO DEL ANTICIPO	\$ 156.285,00
CUOTA Nº 1 - 25/04/2019 - DESCANTO DEL CERTIFICADO Nº 1	\$ 10.331,25
CUOTA Nº 2 - 23/05/2019 - DESCANTO DEL CERTIFICADO Nº 2	\$ 19.000,00
CUOTA Nº 3 - 13/06/2019 - DESCANTO DEL CERTIFICADO Nº 3	\$ 19.000,00
CUOTA Nº 4 - 01/07/2019 - DESCANTO DEL CERTIFICADO Nº 4	\$ 15.960,00
CUOTA Nº 5 - 23/07/2019 - DESCANTO DEL CERTIFICADO Nº 5	\$ 22.800,00
MONTO DE LA CUOTA	\$ -
SALDO DEL ANTICIPO	\$ -
TOTAL A PAGAR	\$ -

F \$ - \$ -
S \$ - \$ -

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ -
------------------------------	-------------

ACTUALIZACIONES

MONTO ORIGINAL		\$	-
ACTUALIZACIÓN UOCRA MARZO 2019	7,00%	\$	-
ACTUALIZACIÓN UOCRA ABRIL 2019	10,00%	\$	-
ACTUALIZACIÓN UOCRA ABRIL 2019 - ENERO 2020	37,43%	\$	-
ACTUALIZACIÓN UOCRA FEBRERO 2020	4,00%	\$	-
ACTUALIZACIÓN UOCRA NOVIEMBRE 2020	33,00%	\$	-
ACTUALIZACIÓN UOCRA ABRIL 2021	12,00%	\$	-
TOTAL A PAGAR		\$	-

F \$ - \$ -
S \$ - \$ -

TOTAL A PAGAR	\$ -
----------------------	-------------

ADICIONALES

DESCRIPCION	FECHA	Autoriza	CANT.	\$ UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	\$ ANTERIOR	\$ ACUMULADO
COLOCACION Y ARMADO DEBARRAL ENTRADA Y SALIDA DE TERMOTANQUES- PROYECTO 3 INSTALADOS 5		MS	2,00	\$ 22.500,00	\$ 45.000,00	0%	100%	100%	\$ -	\$ 45.000,00
BY-PASS TANQUE ELEVADO		MS	1,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	0%	100%	100%	\$ -	\$ 3.000,00
MODIFICACION DE RECORRIDO PLUVIAL PB-DESARMADO Y ARMADO		MS	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	0%	100%	100%	\$ -	\$ 15.000,00
RECAMBIO DE PLUVIAL LATERAL ROTO EN ACCESO		MS	1,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	0%	100%	100%	\$ -	\$ 3.500,00
DESAGUE Y BOMBA DE ACHIQUE EN SET		MS	1,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	0%	100%	100%	\$ -	\$ 8.000,00
CORTE Y ROSCADO DE CANERIA GALVANIZADA PARA ELECTRICISTA EN SET		MS	1,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	0%	100%	100%	\$ -	\$ 2.500,00
TOTAL									\$ 77.000,00	

Observaciones:

Fondo de reparo	SI
% de fondo de reparo	5%
Plazo fondo de reparo	
Ajuste:	1/2/2019
Anticipo	5%
Facturado	
Iva	

**ATENCION: MONTO ACTUALIZADO A LA FECHA 24/06/21 (No aplicar actualizaciones)
DEBE SALIR TODO EN NEGRO PORQUE SON TRABAJOS NO CONTEMPLADOS POR CERTIFICADO**

	NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL	
S	60%	\$ 77.000,00		\$ 77.000,00	No se realizan pagos
F	40%	\$ -	10,5%	\$ -	
		\$ 77.000,00		\$ 77.000,00	