

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: MUEBLES DE COCINA  
CONTRATISTA: CORRALON ACONQUIJA SRL  
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 14 de mayo de 2021  
Certificado N°: 13

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	MUEBLES DE COCINA	\$ 980.000,00	95,51%	2,27%	97,78%	\$ 22.260,30	\$ 958.235,25
1.3	FRENTE DE PLACARD	\$ 159.200,00	95,00%	5,00%	100,00%	\$ 7.960,00	\$ 159.200,00
Total presupuestado		\$ 1.139.200,00				\$ 30.220,30	\$ 1.117.435,25

ACUMULADO AL CIERRE	98,09%	\$ 1.117.435,25
ACUMULADO ANTERIOR	95,44%	\$ 1.087.214,95
SALDO DE CONTRATO	1,91%	\$ 21.764,75
PRESENTE CERTIFICADO	2,65%	\$ 30.220,30
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 1.511,02
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 55.871,76
TOTAL A PAGAR	2,52%	\$ 28.709,29

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 28.709,29
-----------------------	--------------

ANTICIPOS	
MONTO ANTICIPO	\$ 34.126,17
CUOTA	\$ 905,29
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 651,99

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 27.804,00
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES	
* No hay actualizaciones	
TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 27.804,00

ADICIONALES	
-------------	--

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	no
Fondo de reparo	si
Plazo de fondo	no
Anticipo	3%
Plazo de obra	según contrato

		NETOS		IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$	27.804,00			\$ 27.804,00
	0%	\$	-	21,0%	0,0%	\$ -
F		\$	27.804,00			\$ 27.804,00