

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HERRERIA - BARANDA+FACHADA
CONTRATISTA: Metalurgica Malabia S.H
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 14 de mayo de 2021
Certificado N°: 9

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1	MATERIALES	\$ 1.980.235,54	100,00%	0,00%	100,00%	\$ -	\$ 1.980.235,54
1,2	MANO DE OBRA	\$ 1.320.157,02	96,75%	3,25%	100,00%	\$ 42.876,01	\$ 1.320.157,02
Total presupuestado		\$ 3.300.392,56				\$ 42.876,01	\$ 3.300.392,56

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 3.300.392,56
ACUMULADO ANTERIOR	98,70%	\$ 3.257.516,55
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	1,30%	\$ 42.876,01
FONDO DE REPARO	12,50%	\$ 5.359,50
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 165.019,63
TOTAL A PAGAR	1,14%	\$ 37.516,51

* El FDR es el 5% del total, que es lo mismo que decir que es un 12,5% del 40% restante (porque se pago el 60% que seria los materiales de forma anticipada)

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 37.516,51
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 37.516,51
-----------------------	--------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Quincenal
Actualización	FDR UOCRA JULIO 2020
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	6 Meses
Anticipo	60%
Plazo de obra	

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S F		\$ -			\$ -
	100%	\$ 37.516,51	21,0%	0,0%	\$ 45.394,98
		\$ 37.516,51			\$ 45.394,98