

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: HTRANSPORTE VERTICAL  
CONTRATISTA: SKYLIFT ELEVADORES SRL  
PLAZO DE OBRA: 180 días

Fecha de Certificación: jueves, 15 de abril de 2021  
Certificado N°: 2

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
N°	Items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.1	ASCENSOR	\$ 6.199.010,50	79,94%	6,69%	86,62%	\$ 414.592,00	\$ 5.369.826,50
Total presupuestado		\$ 6.199.010,50				\$ 414.592,00	\$ 5.369.826,50

ACUMULADO AL CIERRE	86,62%	\$ 5.369.826,50
ACUMULADO ANTERIOR	79,94%	\$ 4.955.234,50
SALDO DE CONTRATO	13,38%	\$ 829.184,00
<b>PRESENTE CERTIFICADO</b>	<b>6,69%</b>	<b>\$ 414.592,00</b>
FONDO DE REPARO	0,00%	\$ -
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ -
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6,69%</b>	<b>\$ 414.592,00</b>

**TOTAL DEL CERTIFICADO** \$ **414.592,00**

**ANTICIPO - 100% DE MATERIALES**

MONTO ANTICIPO MATERIALES	\$ 4.126.050,50
CUOTA	\$ -
CUOTA 2 A DESCONTAR	\$ -
<b>SALDO DEL ANTICIPO</b>	<b>\$ 4.126.050,50</b>

**TOTAL DEL CERTIFICADO 1** \$ **414.592,00**

Observaciones:	
Certificación	Según avance
Actualización	USD/CAC general
Fondo de reparo	No
Plazo de fondo	No
Anticipo	65% de los materiales
Plazo de obra	180 días

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	0%	\$ -			\$ -
F	100%	\$ 414.592,00	10,5%	0,0%	\$ 458.124,16
		\$ 414.592,00			\$ 458.124,16