

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HERRERIA - SECTOR TANQUE
CONTRATISTA: COOPERATIVA EL HORMIGUERO
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 26 de febrero de 2021
Certificado N°: 6

Nº	OBRA	precios	porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
			anterior	actual	acumulado		
1.1	BARANDA DE ESCALERA	\$ 17.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	\$ -	\$ 17.000,00
1.2	Baranda sobre Tanque	\$ 53.000,00	95,00%	5,00%	100,00%	\$ 2.650,00	\$ 53.000,00
1.3	Escalera Sobre Recorrido sala de maquina	\$ 65.000,00	85,00%	15,00%	100,00%	\$ 9.750,00	\$ 65.000,00
1.4	Escalera Losa de Inspeccion	\$ 35.000,00	95,00%	5,00%	100,00%	\$ 1.750,00	\$ 35.000,00
1.5	Escalera del Tanque Elevado con guarda Hombre	\$ 70.000,00	95,00%	5,00%	100,00%	\$ 3.500,00	\$ 70.000,00
1.6	Tapa de Tanque	\$ 12.000,00	95,00%	5,00%	100,00%	\$ 600,00	\$ 12.000,00
1.7	Puerta Sala de Maquina	\$ 18.000,00	90,00%	10,00%	100,00%	\$ 1.800,00	\$ 18.000,00
Total presupuestado		\$ 270.000,00				\$ 20.050,00	\$ 270.000,00

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 270.000,00
ACUMULADO ANTERIOR	92,57%	\$ 249.950,00
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	7,43%	\$ 20.050,00
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 1.002,50
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 13.500,00
TOTAL A PAGAR	7,05%	\$ 19.047,50

En este certificado se retiene el FDR del total acumulado.

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 19.047,50
------------------------------	---------------------

ANTICIPOS

MONTO ANTICIPO	\$ 135.000,00
CUOTA	\$ 10.025,00
CUOTA 2 A DESCONTAR	\$ -
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 9.022,50

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 9.022,50
------------------------------	--------------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 9.022,50
------------------------------	--------------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Quincenal
Actualización	UOCRA OCTUBRE 2019
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	6 Meses
Anticipo	50%
Plazo de obra	

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$ 9.022,50			\$ 9.022,50
F	0%	\$ -	21,0%	0,0%	\$ -
		\$ 9.022,50			\$ 9.022,50