

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HERRERIA - ACERO INOXIDABLE
CONTRATISTA: MONTAJES Y SERVICIOS
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 14 de mayo de 2021
Certificado N°: 2

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1,2	Trabajos Acero Inoxidable	\$ 890.676,70	50,00%	25,00%	75,00%	\$ 222.669,18	\$ 668.007,53
Total presupuestado		\$ 890.676,70				\$ 222.669,18	\$ 668.007,53

ACUMULADO AL CIERRE	75,00%	\$ 668.007,53
ACUMULADO ANTERIOR	50,00%	\$ 445.338,35
SALDO DE CONTRATO	25,00%	\$ 222.669,18
PRESENTE CERTIFICADO	25,00%	\$ 222.669,18
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 11.133,46
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 33.400,38
TOTAL A PAGAR	23,75%	\$ 211.535,72

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 211.535,72
-----------------------	---------------

ANTICIPOS

Ya se contemplo el anticipo en la FOJA (100% de la parte facturada, 30% del total)

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 211.535,72
-----------------------	---------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 211.535,72
-----------------------	---------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Quincenal
Actualización	UOCRA FEBRERO 2021
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	
Anticipo	30%
Plazo de obra	

		NETOS		IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$	211.535,72			\$ 211.535,72
F	0%	\$	-	21,0%	0,0%	\$ -
		\$	211.535,72			\$ 211.535,72