

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: SEÑALÉTICA
CONTRATISTA: DF Carteleria Publicitaria
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 18 de junio de 2021
Certificado N°: 2

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	SEÑALÉTICA	\$ 781.800,00	51,16%	48,84%	100,00%	\$ 381.800,00	\$ 781.800,00
Total presupuestado		\$ 781.800,00				\$ 381.800,00	\$ 781.800,00

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 781.800,00
ACUMULADO ANTERIOR	51,16%	\$ 400.000,00
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	48,84%	\$ 381.800,00
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 19.090,00
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 39.090,00
TOTAL A PAGAR	46,39%	\$ 362.710,00

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 362.710,00
-----------------------	---------------

ANTICIPOS

MONTO ANTICIPO	\$ 390.900,00
CUOTA	\$ 190.900,00
SALDO DEL ANTICIPO	\$ -

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 171.810,00
-----------------------	---------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 171.810,00
-----------------------	---------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	SOBRE FDR MARZO 21
Fondo de reparo	SI
Plazo de fondo	no
Anticipo	
Plazo de obra	según contrato

		NETOS		IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$	171.810,00			\$ 171.810,00
F	0%	\$	-	21,0%	0,0%	\$ -
		\$	171.810,00			\$ 171.810,00