

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: MUEBLES DE COCINA  
CONTRATISTA: CORRALON ACONQUIJA SRL  
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 16 de abril de 2021  
Certificado N°: 11

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	MUEBLES DE COCINA	\$ 980.000,00	89,90%	4,20%	94,09%	\$ 41.117,50	\$ 922.122,40
1.3	FRENTE DE PLACARD	\$ 159.200,00	90,00%	0,00%	90,00%	\$ -	\$ 143.280,00
Total presupuestado		\$ 1.139.200,00				\$ 41.117,50	\$ 1.065.402,40

ACUMULADO AL CIERRE	93,52%	\$ 1.065.402,40
ACUMULADO ANTERIOR	89,91%	\$ 1.024.284,90
SALDO DE CONTRATO	6,48%	\$ 73.797,60
PRESENTE CERTIFICADO	3,61%	\$ 41.117,50
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 2.055,87
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 53.270,12
TOTAL A PAGAR	3,43%	\$ 39.061,62

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 39.061,62
-----------------------	--------------

ANTICIPOS	
MONTO ANTICIPO	\$ 34.126,17
CUOTA	\$ 1.231,73
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 2.210,70

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 37.829,90
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES	
* No hay actualizaciones	
TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 37.829,90

ADICIONALES	
-------------	--

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	no
Fondo de reparo	si
Plazo de fondo	no
Anticipo	3%
Plazo de obra	según contrato

S	F	100%	0%	NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
				\$ 37.829,90	\$ -	\$ -	\$ 37.829,90
				\$ -	\$ 21,0%	\$ 0,0%	\$ -
				\$ 37.829,90			\$ 37.829,90