

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: Electricidad
CONTRATISTA: Ismael Nieva
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 18 de junio de 2021
Certificado N°: 45

OBRA				porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
items	cant	descuento	precios	anterior	actual	acumulado		
PISO 55	1,00		\$ 182.026,52	70,15%	10,57%	80,72%	\$ 19.244,16	\$ 146.930,99
PISO PLANTA BAJA	1,00		\$ 492.071,26	99,39%	0,58%	99,97%	\$ 2.840,47	\$ 491.917,40
PISO 1 Y 2	1,00		\$ 480.275,44	99,94%	0,00%	99,94%	\$ -	\$ 479.967,72
PISO 3	1,00		\$ 224.830,76	99,93%	0,00%	99,93%	\$ -	\$ 224.676,91
PISO 4	1,00		\$ 261.007,25	99,94%	0,00%	99,94%	\$ -	\$ 260.853,40
PISO 5 A 7	1,00		\$ 709.643,06	99,93%	0,00%	99,93%	\$ -	\$ 709.181,48
PISO 8 A 11	1,00		\$ 1.044.029,01	99,94%	0,00%	99,94%	\$ -	\$ 1.043.413,58
PISO 12 A 14	1,00		\$ 770.713,08	99,94%	0,00%	99,94%	\$ -	\$ 770.251,50
PISO 15	1,00		\$ 105.807,35	95,82%	3,14%	98,96%	\$ 3.325,71	\$ 104.706,67
PISO 15 - TERRAZA	1,00		\$ 129.596,26	94,40%	4,16%	98,57%	\$ 5.392,94	\$ 127.738,12
Total presupuestado			\$ 4.400.000,00				\$ 30.803,27	\$ 4.359.637,77

ACUMULADO AL CIERRE	99,08%	\$ 4.359.637,77
ACUMULADO ANTERIOR	98,38%	\$ 4.328.834,49
SALDO DE CONTRATO	0,92%	\$ 40.362,23
PRESENTE CERTIFICADO	0,70%	\$ 30.803,27
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 1.540,16
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 217.981,89
TOTAL A PAGAR		\$ 29.263,11

TOTAL DEL CERTIFICADO \$ 29.263,11

ANTICIPOS

MONTO DEL ANTICIPO	\$ 220.000,00
MONTO DE LA CUOTA	\$ 1.540,16
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 2.018,11
TOTAL A PAGAR	\$ 27.722,95

F \$ 13.861,47 \$ 15.316,93
S \$ 13.861,47

TOTAL DEL CERTIFICADO \$ 27.722,95

ACTUALIZACIONES

MONTO ORIGINAL	\$ 27.722,95
ACTUALIZACIÓN UOCRA MARZO 2019	7,00% \$ 1.940,61
ACTUALIZACIÓN UOCRA ABRIL 2019	10,00% \$ 2.966,36
ACTUALIZACIÓN UOCRA ABRIL - ENERO 2020	37,43% \$ 12.213,37

F \$ 20.873,78 \$ 23.065,52
S \$ 20.873,78

ACTUALIZACIÓN UOCRA FEBRERO 2020	4,00%	\$ 1.793,73
ACTUALIZACIÓN UOCRA NOVIEMBRE 2020 - FEBRERO 2021	33,00%	\$ 15.390,21
ACTUALIZACIÓN UOCRA ABRIL 2021	12,00%	\$ 7.443,27
TOTAL A PAGAR		\$ 69.470,50

TOTAL A PAGAR	\$ 69.470,50
----------------------	---------------------

ADICIONALES

DESCRIPCION	FECHA	Autoriza	CANT.	\$ UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	\$ ANTERIOR	\$ ACUMULADO
Arreglo de Caños rotos en Loza (1° piso)		SMO	12	\$ 600,00	\$ 7.200,00	100%		100%	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00
Arreglo de Caños rotos en Loza (2° piso)		SMO	1	\$ 600,00	\$ 600,00	100%		100%	\$ 600,00	\$ 600,00
Arreglo de Caños rotos en Loza (3° piso)		SMO	6	\$ 600,00	\$ 3.600,00	100%		100%	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00
Arreglo de Cortocircuito en Montacarga		MS	1	\$ 800,00	\$ 800,00	100%		100%	\$ 800,00	\$ 800,00
Arreglo de Comando de Pluma		MS	1	\$ 800,00	\$ 800,00	100%		100%	\$ 800,00	\$ 800,00
Cableado y Conexión de Pluma		MS	2	\$ 800,00	\$ 1.600,00	100%		100%	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00
Cableado y Proteccion de Montacarga		MS	1	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	100%		100%	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
DESMONTAJE DE CABLES Y TABLEROS PROVISORIOS		MS	1	\$ 4.788,73	\$ 4.788,73	100%		100%	\$ 4.788,73	\$ 4.788,73
ACOMETIDA PROVISORIA A TABLERO PRINCIPAL		MS	1	\$ 1.995,30	\$ 1.995,30	100%		100%	\$ 1.995,30	\$ 1.995,30
PASES PARA PORTEROS P.B		MS	4	\$ 478,87	\$ 1.915,49	100%		100%	\$ 1.915,49	\$ 1.915,49
CANALIZACION CAÑERÍA PORTERO		MS	1	\$ 279,34	\$ 279,34	100%		100%	\$ 279,34	\$ 279,34
CANALIZACION Y CABLEADO ALIMENTACION PORTERO		MS	1	\$ 259,39	\$ 259,39	100%		100%	\$ 259,39	\$ 259,39
CANALIZACION Y CABLEADO PORTON		MS	4	\$ 478,87	\$ 1.915,49	100%		100%	\$ 1.915,49	\$ 1.915,49
COLOCACION DE CAJA DERIVADORAS DE TV, PORTERO, CAMARA, INCENDIO		MS	3	\$ 2.394,36	\$ 7.183,09	100%		100%	\$ 7.183,09	\$ 7.183,09
PERFORACION EN LOZA PARA BANDEJA 700X200		MS	1	\$ 957,75	\$ 957,75	100%		100%	\$ 957,75	\$ 957,75
PERFORACION DE BARRAS DE COBRE CAJAS SECCIONADORAS		MS	16	\$ 718,31	\$ 11.492,95	100%		100%	\$ 11.492,95	\$ 11.492,95
CANALIZACION Y CABLEADO DE PULSADOR		MS	14	\$ 552,31	\$ 7.732,34	100%		100%	\$ 7.732,34	\$ 7.732,34
CANALIZACION, CABLEADO y COLOCACION SENSOR P 15		MS	1	\$ 828,47	\$ 828,47	100%		100%	\$ 828,47	\$ 828,47
CANALIZACION Y CABLEADO A.A P 11 A,F- 10 A- 9 A- 7 A - 6 A- 5 A- 4 A- 2 A- 3 A-		MS	19	\$ 552,31	\$ 10.493,89	100%		100%	\$ 10.493,89	\$ 10.493,89
MODIFICACION DE CANALIZACION TV 2º AL 12º PISO		MS	11	\$ 552,31	\$ 6.075,41	100%		100%	\$ 6.075,41	\$ 6.075,41
MODIFICACION DE CANALIZACION Y CABLEADO TOMA 2º AL 12º PISO		MS	11	\$ 512,86	\$ 5.641,46	100%		100%	\$ 5.641,46	\$ 5.641,46
CANALIZACION Y CABLEADO EXTRACTOR		MS	45	\$ 512,86	\$ 23.078,70	100%		100%	\$ 23.078,70	\$ 23.078,70
COLOCACION DE EXTRACTOR + PERFORACION		MS	45	\$ 239,44	\$ 10.774,64	100%		100%	\$ 10.774,64	\$ 10.774,64
CANALIZACION Y CABLEADO TOMAS MONTANTE P/ PORTERO		MS	17	\$ 512,86	\$ 8.718,62	100%		100%	\$ 8.718,62	\$ 8.718,62
MODIFICACION CANALIZACION Y CABLEADO TOMAS PISO 9 A- 8ºA		MS	26	\$ 512,86	\$ 13.334,36	100%		100%	\$ 13.334,36	\$ 13.334,36
MODIFICACION CANALIZACION Y CABLEADO A.A PISO 9 A - 8A		MS	4	\$ 552,31	\$ 2.209,24	100%		100%	\$ 2.209,24	\$ 2.209,24
MODIFICACION CANALIZACION DE CENTRO Pº 9ºA- 8A		MS	6	\$ 512,86	\$ 3.077,16	100%		100%	\$ 3.077,16	\$ 3.077,16
COLOCACION CAJA DE PASO SEÑAL BAJA Pº 9º - 8ºA		MS	2	\$ 1.262,43	\$ 2.524,86	100%		100%	\$ 2.524,86	\$ 2.524,86
COLOCACION CAJA DE PASO 220/380V Pº 9º - 8º A		MS	2	\$ 1.262,43	\$ 2.524,86	100%		100%	\$ 2.524,86	\$ 2.524,86
COLOCACION Y ARMADO DE TABLERO Pº 9º A- 8º A		MS	2	\$ 3.550,58	\$ 7.101,16	100%		100%	\$ 7.101,16	\$ 7.101,16
ACOMETIDA DE TABLERO Pº 9º A- 8º A		MS	2	\$ 1.420,23	\$ 2.840,46	100%		100%	\$ 2.840,46	\$ 2.840,46
MODIFICACION CANALIZACION TOMAS TV 9ºA- 8º A		MS	4	\$ 552,31	\$ 2.209,24	100%		100%	\$ 2.209,24	\$ 2.209,24
MODIFICACION CANALIZACION TOMAS TEL 9ºA- 8º A		MS	4	\$ 552,31	\$ 2.209,24	100%		100%	\$ 2.209,24	\$ 2.209,24
MODIFICACION CANALIZACION PORTERO 9ºA- 8º A		MS	4	\$ 552,31	\$ 2.209,24	100%		100%	\$ 2.209,24	\$ 2.209,24
MODIFICACION CANALIZACION DE CENTRO Pº 9ºB- 8B		MS	6	\$ 512,86	\$ 3.077,16	100%		100%	\$ 3.077,16	\$ 3.077,16
MODIFICACION COLOCACION Y CABLEADO TOMAS Pº 9ºB - 8ºB		MS	18	\$ 512,86	\$ 9.231,48	100%		100%	\$ 9.231,48	\$ 9.231,48
COLOCACION CAJA DE PASO 220/380V Pº 9ºB - 8º B		MS	2	\$ 1.262,43	\$ 2.524,86	100%		100%	\$ 2.524,86	\$ 2.524,86
CANALIZACION TOMAS TEL 9ºB - 8º B		MS	2	\$ 552,31	\$ 1.104,62	100%		100%	\$ 1.104,62	\$ 1.104,62
CANALIZACION PORTERO 9ºB- 8º B		MS	2	\$ 552,31	\$ 1.104,62	100%		100%	\$ 1.104,62	\$ 1.104,62
ACOMETIDA A TABLERO DEPTO DESDE MEDIDOR Pº 9-Pº 8 (COLOCACION DE MEDIDOR Y ARMADO ,COLOCACION TERMICAS, CONEXION EN LEGRAN)		MS	2	\$ 7.183,09	\$ 14.366,19	100%		100%	\$ 14.366,19	\$ 14.366,19
MODIFICACION DE GABINETE DE TABLEROS PRINCIPALES		MS	2	\$ 1.596,24	\$ 3.192,49	100%		100%	\$ 3.192,49	\$ 3.192,49

CAJAS DERIVACION SUM Y PILETA		MS	2	\$ 3.392,02	\$ 6.784,03	100%		100%	\$ 6.784,03	\$ 6.784,03
									Total	\$ 201.556,33
									Total Adic. Presente	\$ -

Observaciones:	
Fondo de reparo	SI
% de fondo de reparo	5%
Plazo fondo de reparo	
Ajuste:	1/2/2019
Anticipo	5%
Facturado	
Iva	

NOTA SOBRE ADICIONALES: LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA , LOS PRECIOS COTIZADOS FINAL (sin Act)
 A LOS ADICIONALES SON TOMADOS DEL PRECIO. ORIGINAL 01/02/19
 DEBEN SER ACTUALIZADOS A LA FECHA.

EL CONTRATISTA SOLICITA QUE TODO LO ADICIONAL SALGA POR SHAJOR YA QUE SON TRABAJOS EXTRAS N

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	50%	\$ 34.735,25			\$ 34.735,25
F	50%	\$ 34.735,25	10,5%	0,0%	\$ 38.382,45
		\$ 69.470,50			\$ 73.117,70