

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: HTRANSPORTE VERTICAL  
CONTRATISTA: SKYLIFT ELEVADORES SRL  
PLAZO DE OBRA: 180 días

Fecha de Certificación: miércoles, 24 de febrero de 2021  
Certificado Nº: 1

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.1	ASCENSOR	\$ 6.199.010,50	0,00%	79,94%	79,94%	\$ 4.955.234,50	\$ 4.955.234,50
Total presupuestado		\$ 6.199.010,50				\$ 4.955.234,50	\$ 4.955.234,50

ACUMULADO AL CIERRE	79,94%	\$ 4.955.234,50
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	\$ -
SALDO DE CONTRATO	20,06%	\$ 1.243.776,00
PRESENTE CERTIFICADO	79,94%	\$ 4.955.234,50
FONDO DE REPARO	0,00%	\$ -
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ -
TOTAL A PAGAR	79,94%	\$ 4.955.234,50

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 4.955.234,50
-----------------------	-----------------

ANTICIPO - 100% DE MATERIALES

MONTO ANTICIPO MATERIALES	\$ 4.126.050,50
CUOTA	\$ 4.126.050,50
CUOTA 2 A DESCONTAR	\$ -
SALDO DEL ANTICIPO	\$ -

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 829.184,00
-----------------------	---------------

ACTUALIZACIONES

CAC		
Indice CAC del contrato	\$	453,40
Indice CAC hoy	\$	824,90
ACTUALIZACIÓN	\$	1.508.588,18

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 1.508.588,18
-----------------------	-----------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Según avance
Actualización	USD/CAC general
Fondo de reparo	No
Plazo de fondo	No
Anticipo	65% de los materiales
Plazo de obra	180 días

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	0%	\$ -			\$ -
F	100%	\$ 1.508.588,18	10,5%	0,0%	\$ 1.666.989,94
		\$ 1.508.588,18			\$ 1.666.989,94