

OBRA: TORRE BLUE - LAVALLE 1191
 RUBRO: CONTRAPISOS Y CARPETAS
 CONTRATISTA: PABLO SANCHEZ
 PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 16 de abril de 2021
 Certificado N°: 2

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.1	CONTRAPISO	\$ 138.000,00	70,00%	30,00%	100,00%	\$ 41.400,00	\$ 138.000,00
Total presupuestado		\$ 138.000,00				\$ 41.400,00	\$ 138.000,00

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 138.000,00
ACUMULADO ANTERIOR	70,00%	\$ 96.600,00
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	30,00%	\$ 41.400,00
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 2.070,00
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 6.900,00
TOTAL A PAGAR	28,50%	\$ 39.330,00

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 39.330,00
------------------------------	---------------------

ANTICIPOS

*Sin anticipo financiero

ACTUALIZACIONES

*Sin actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 39.330,00
------------------------------	---------------------

Observaciones:	
Certificación	
Formula de Ajuste	No ajusta
% de Facturado	0%
Fondo de reparo	Si
Plazo del fondo	No

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
F	0%	\$ -	21%		\$ -
S	100%	\$ 39.330,00	0,0%	0,0%	\$ 39.330,00
		\$ 39.330,00			\$ 39.330,00