

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HTRANSPORTE VERTICAL
CONTRATISTA: SKYLIFT ELEVADORES SRL
PLAZO DE OBRA: 180 días

Fecha de Certificación: lunes, 31 de mayo de 2021
Certificado N°: 3

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.1	ASCENSOR	\$ 6.199.010,50	86,62%	13,38%	100,00%	\$ 829.184,00	\$ 6.199.010,50
Total presupuestado		\$ 6.199.010,50				\$ 829.184,00	\$ 6.199.010,50

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 6.199.010,50
ACUMULADO ANTERIOR	86,62%	\$ 5.369.826,50
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	13,38%	\$ 829.184,00
FONDO DE REPARO	0,00%	\$ -
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ -
TOTAL A PAGAR	13,38%	\$ 829.184,00

TOTAL DEL CERTIFICADO \$ **829.184,00**

ANTICIPO - 100% DE MATERIALES

MONTO ANTICIPO MATERIALES	\$ 4.126.050,50
CUOTA	\$ -
CUOTA 2 A DESCONTAR	\$ -
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 4.126.050,50

TOTAL DEL CERTIFICADO 3 \$ **829.184,00**

Observaciones:	
Certificación	Según avance
Actualización	USD/CAC general
Fondo de reparo	No
Plazo de fondo	No
Anticipo	65% de los materiales
Plazo de obra	180 días

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	0%	\$ -			\$ -
F	100%	\$ 829.184,00	10,5%	0,0%	\$ 916.248,32
		\$ 829.184,00			\$ 916.248,32

ACTUALIZACIONES

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HTRANSPORTE VERTICAL
CONTRATISTA: SKYLIFT ELEVADORES SRL
PLAZO DE OBRA: 180 días

TOTAL DEL CERTIFICADO 1 \$ **829.184,00**

CAC	
Indice CAC del contrato	\$ 453,40
Indice CAC hoy	\$ 959,10
ACTUALIZACIÓN	\$ 924.830,94

TOTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO 3 \$ **924.830,94**

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Según avance
Actualización	USD/CAC general
Fondo de reparo	No
Plazo de fondo	No
Anticipo	65% de los materiales
Plazo de obra	180 días

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	0%	\$ -			\$ -
F	100%	\$ 924.830,94	10,5%	0,0%	\$ 1.021.938,19
		\$ 924.830,94			\$ 1.021.938,19