

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: MUEBLES DIVISORIOS  
CONTRATISTA: CORRALON ACONQUIJA SRL  
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: jueves, 14 de mayo de 2020  
Certificado Nº: 2

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	MANO DE OBRA	\$ 80.000,00	50,00%	25,00%	75,00%	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00
1.3	MATERIALES	\$ 139.000,00	50,00%	25,00%	75,00%	\$ 34.750,00	\$ 104.250,00
Total presupuestado		\$ 219.000,00				\$ 54.750,00	\$ 164.250,00

ACUMULADO AL CIERRE	75,00%	\$ 164.250,00
ACUMULADO ANTERIOR	50,00%	\$ 109.500,00
SALDO DE CONTRATO	25,00%	\$ 54.750,00
PRESENTE CERTIFICADO	25,00%	\$ 54.750,00
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 2.737,50
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 8.212,50
TOTAL A PAGAR	23,75%	\$ 52.012,50

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 52.012,50
-----------------------	--------------

ANTIPIOS

MONTO ANTIPO	\$ 139.000,00
CUOTA	\$ 34.750,00
SALDO DEL ANTIPO	\$ 34.750,00

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 17.262,50
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES

\* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 17.262,50
-----------------------	--------------

ADICIONALES										
DESCRIPCION	FECHA	Autoriza	CANT.	\$ UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	\$ ANTERIOR	\$ ACUMULADO
Herrajes adicionales para Mueble DIP	5/5/2021	MS	1	\$ 3.403,72	\$ 3.403,72	0%	100%	100%	\$ -	\$ 3.403,72

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	SOBRE FDR FEB 2021
Fondo de reparo	si
Plazo de fondo	
Anticipo	63,5%
Plazo de obra	según contrato

		NETOS		IVA		IIBB		SUBTOTAL	
S F	100%	\$	20.666,22					\$	20.666,22
	0%	\$	-		21,0%		0,0%	\$	-
		\$	20.666,22					\$	20.666,22