

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: MUEBLES DE COCINA  
CONTRATISTA: CORRALON ACONQUIJA SRL  
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 30 de abril de 2021  
Certificado N°: 12

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	MUEBLES DE COCINA	\$ 980.000,00	94,09%	1,41%	95,51%	\$ 13.852,55	\$ 935.974,95
1.3	FRENTE DE PLACARD	\$ 159.200,00	90,00%	5,00%	95,00%	\$ 7.960,00	\$ 151.240,00
Total presupuestado		\$ 1.139.200,00				\$ 21.812,55	\$ 1.087.214,95

ACUMULADO AL CIERRE	95,44%	\$ 1.087.214,95
ACUMULADO ANTERIOR	93,52%	\$ 1.065.402,40
SALDO DE CONTRATO	4,56%	\$ 51.985,05
PRESENTE CERTIFICADO	1,91%	\$ 21.812,55
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 1.090,63
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 54.360,75
TOTAL A PAGAR	1,82%	\$ 20.721,92

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 20.721,92
-----------------------	--------------

ANTICIPOS

MONTO ANTICIPO	\$ 34.126,17
CUOTA	\$ 653,42
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 1.557,28

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 20.068,50
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES

\* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 20.068,50
-----------------------	--------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	no
Fondo de reparo	si
Plazo de fondo	no
Anticipo	3%
Plazo de obra	según contrato

		NETOS		IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$	20.068,50			\$ 20.068,50
F	0%	\$	-	21,0%	0,0%	\$ -
		\$	20.068,50			\$ 20.068,50