

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HERRERIA - CONTAINER, MESA EXTERIOR
CONTRATISTA: MONTAJES Y SERVICIOS
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: jueves, 24 de junio de 2021
Certificado N°: 1

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1,2	Container y Mesa Ext. Estructura	\$ 250.630,00	30,00%	70,00%	100,00%	\$ 175.441,00	\$ 250.630,00
Total presupuestado		\$ 250.630,00				\$ 175.441,00	\$ 250.630,00

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 250.630,00
ACUMULADO ANTERIOR	30,00%	\$ 75.189,00
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	70,00%	\$ 175.441,00
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 12.531,50
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 12.531,50
TOTAL A PAGAR	65,00%	\$ 162.909,50

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 162.909,50
-----------------------	---------------

ANTICIPOS

Ya se contemplo el anticipo en la FOJA (100% de la parte facturada, 30% del total)

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 162.909,50
-----------------------	---------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 162.909,50
-----------------------	---------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	UOCRA FEBRERO 2021
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	
Anticipo	30%
Plazo de obra	

		NETOS		IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$	162.909,50			\$ 162.909,50
F	0%	\$	-	21,0%	0,0%	\$ -
		\$	162.909,50			\$ 162.909,50