

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: HERRERIA - ACERO INOXIDABLE
CONTRATISTA: MONTAJES Y SERVICIOS
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 18 de junio de 2021
Certificado N°: 3

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1,2	Trabajos Acero Inoxidable	\$ 890.676,70	75,00%	15,00%	90,00%	\$ 133.601,51	\$ 801.609,03
Total presupuestado		\$ 890.676,70				\$ 133.601,51	\$ 801.609,03

ACUMULADO AL CIERRE	90,00%	\$ 801.609,03
ACUMULADO ANTERIOR	75,00%	\$ 668.007,53
SALDO DE CONTRATO	10,00%	\$ 89.067,67
PRESENTE CERTIFICADO	15,00%	\$ 133.601,51
FONDO DE REPARO	5,00%	\$ 6.680,08
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ 40.080,45
TOTAL A PAGAR	14,25%	\$ 126.921,43

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 126.921,43
-----------------------	---------------

ANTICIPOS

Ya se contemplo el anticipo en la FOJA (100% de la parte facturada, 30% del total)

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 126.921,43
-----------------------	---------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 126.921,43
-----------------------	---------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Quincenal
Actualización	UOCRA FEBRERO 2021
Fondo de reparo	Si
Plazo de fondo	
Anticipo	30%
Plazo de obra	

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S	100%	\$ 126.921,43			\$ 126.921,43
F	0%	\$ -	21,0%	0,0%	\$ -
		\$ 126.921,43			\$ 126.921,43