

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191
RUBRO: MUEBLES DE COCINA
CONTRATISTA: CORRALON ACONQUIJA SRL
PLAZO DE OBRA:

Fecha de Certificación: viernes, 28 de mayo de 2021
Certificado N°: 14

OBRA			porcentajes del certificado			Precios Presente Certificado	Precios Acumulados
Nº	items	precios	anterior	actual	acumulado		
1.2	MUEBLES DE COCINA	\$ 980.000,00	97,78%	2,22%	100,00%	\$ 21.764,75	\$ 980.000,00
1.3	FRENTE DE PLACARD	\$ 159.200,00	100,00%	0,00%	100,00%	\$ -	\$ 159.200,00
Total presupuestado		\$ 1.139.200,00				\$ 21.764,75	\$ 1.139.200,00

ACUMULADO AL CIERRE	100,00%	\$ 1.139.200,00
ACUMULADO ANTERIOR	98,09%	\$ 1.117.435,25
SALDO DE CONTRATO	0,00%	\$ -
PRESENTE CERTIFICADO	1,91%	\$ 21.764,75
FONDO DE REPARO	0,00%	\$ -
ACUMULADO FONDO DE REPARO		\$ -
TOTAL A PAGAR	1,91%	\$ 21.764,75

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 21.764,75
-----------------------	--------------

ANTICIPOS

MONTO ANTICIPO	\$ 34.126,17
CUOTA	\$ 651,99
SALDO DEL ANTICIPO	\$ -

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 21.112,76
-----------------------	--------------

ACTUALIZACIONES

* No hay actualizaciones

TOTAL DEL CERTIFICADO	\$ 21.112,76
-----------------------	--------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	
Actualización	no
Fondo de reparo	si
Plazo de fondo	no
Anticipo	3%
Plazo de obra	según contrato

		NETOS	IVA	IIBB	SUBTOTAL
S F	100%	\$ 21.112,76			\$ 21.112,76
	0%	\$ -	21,0%	0,0%	\$ -
		\$ 21.112,76			\$ 21.112,76