

ACTUALIZACIONES

OBRA: TORRE BLUE - Lavalle 1191  
RUBRO: HTRANSPORTE VERTICAL  
CONTRATISTA: SKYLIFT ELEVADORES SRL  
PLAZO DE OBRA: 180 dias

TOTAL DEL CERTIFICADO 1	\$ 414.592,00
-------------------------	---------------

CAC		
Indice CAC del contrato	\$	453,40
Indice CAC hoy	\$	872,70
ACTUALIZACIÓN	\$	383.410,73

TOTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO 1	\$ 383.410,73
---	---------------

ADICIONALES

Observaciones:	
Certificación	Según avance
Actualización	USD/CAC general
Fondo de reparo	No
Plazo de fondo	No
Anticipo	65% de los materiales
Plazo de obra	180 dias

S F		NETOS			IVA		IIBB		SUBTOTAL	
	0%	\$	-						\$	-
	100%	\$	383.410,73		10,5%		0,0%		\$	423.668,86
		\$	383.410,73						\$	423.668,86