

PLANIFICACION DE TRABAJOS DE POSTVENTA									
EDIFICIO	DPTO.	PROBLEMAS	SOLUCION DEL PROBLEMA	OPERARIOS	DIA DE EJECUCION	\$ HORA	HS OCUPADAS	ESTADO	OBSERVACIONES
<b>BAUCIS</b>	<b>DPTO 14 B</b>	FILTRACIONES DE HUMEDAD PORREJILLA DEL BALCON DEL 15B	RETIRO DE REJILLA MAS ALGUNOS PORCELANATOS SE IMPERMEABILIZO Y SE COLOCO UNA REJILLA NUEVA Y PEGARON LOS PORCELANATOS NUEVOS.	OFICIAL Medina Jose AYUDANTE Zorrilla Jesus	21/01/2021	OFICIAL: \$198.25 AYUDANTE: \$166.05	OFICIAL : 6 HS AYUDANTE: 6 HS	FINALIZADO \$2185.8	