






EDIFICIO	DPTO.	PROBLEMAS	FOTOS	SOLUCION DEL PROBLEMA	TRABAJO A REALIZAR	PRESUPUESTO	MATERIALES NECESARIOS	OPERARIOS	CANTIDAD DE DIAS	DIA DE EJECUCION	HS OCUPADAS	\$	TOTAL
BAUCIS	DPTO 14 B Julieta Dillella	Humedad en medianera oeste	*Hacer bajar al silletero para que revise la medianera. Y me pase foto del estado. <div>      </div>	*Y hacer bajar al silletero para que revise la medianera. Y me pase foto del estado.	*EL TRABAJO A REALIZAR SERIA : El SILLETERO, Adebe bajar curando las grietas en las medianera del oeste , del dpto 13 B y 14 B		* LOS MATERIALES QUE SE PRECISA SON: 1 BOLSA DE IMPER F 1 RODILLO DE PELO 1 CORTA DE LANA 1 PINCEL DE 5 CM 2 SIKACRIL 10 LTS PINTURA DE LA MEDIANERA	2 PERSONAS DE LA OBRA ANDRADA, MARCOS . ZERDA, CRISTIAN	1 DIAS	05/05/2021 armado de la piola para medianera oeste para reparar dptos 13 y 14 B	8hs oficial 8hs oficial	\$1890 \$1734	\$3624

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA	Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA	

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO ARGIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068			
Responsable de Ejecución - AFS			
Fecha de solicitud: 18-1-2021			
Solicitada por (Apellido y Nombre) Julieta Dillela		Propietario X	Inquilino
Teléfono de Contacto			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
Humedad en el tabique del balcón que forma parte de la medianera oeste.			
SOLUCION DEL RECLAMO			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se debe reparar-:			
Trabajo con el silletero, bajar y curar la medianera oeste de los pisos 15 – 14 – 13			
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE PAGO	COSTO MAND DE OBRA	COSTO MATERIALES
sigma	EFFECTIVO	\$3624	
OBSERVACIONES			

Santillán Anabel

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra

Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA	Designación: FORMULARIO EXTERNO
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA	

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO ARGIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068			
Responsable de Ejecución: AFS			
Fecha de solicitud: 18/01/2021			
Solicitada por: Julieta Dillela (Apellido y Nombre)		PROPIETARIO X	Inquilino
Teléfono de Contacto			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante			
Humedad en el tabique del balcón que forma parte de la medianera oeste.			
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
Se debe reparar-:			
Trabajo con el silletero, bajar y curar la medianera oeste de los pisos 15 – 14 – 13			
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA			
Fecha de Inicio	05-05-2021	Fecha de Finalización	05-05-2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
Andrada Marcos y Zerda Cristian			
OBSERVACIONES			

SANTILLAN ANABEL

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra

ADJUNTO CAPTURAS DE WP

Fecha y firma Conformidad del Cliente