






13:F17	DPTO.	PROBLEMAS	FOTOS			SOLUCION DEL PROBLEMA	TRABAJO A REALIZAR
ZENOBI	DPTO. 8B	Filtraciones por medianera. Problemas de humedad en el balcón y en la habitación en el sector donde instaló el aire.				*Y hacer bajar al silletero para que revise la medianera, y me pase foto del estado.	*EL TRABAJO A REALIZAR SERIA :  El SILLETERO, debe bajar curando las grietas en las medianera del este de la parte trasera de los departamentos 9 B - 8B - 7B ,

PRESUPUESTO	MATERIALES NECESARIOS	DIA DE EJECUCION	HS OCUPADAS	\$	TOTAL	OBSERVACIONES
* se ocupara al personal de la empresa.	* LOS MATERIALES QUE SE PRECISA SON: 1 BOLSA DE IMPER F 1 RODILLO DE PELO CORTA DE LANA 1 PINCEL DE 5 CM 2 SIKACRIL 10 LTS PINTURA DE LA MEDIANERA	*12/05/2021 Trabajo de la medianera de los dptos 9B al 7B piso. Porque estaba muy agrietada. Desarmo la piola y armo todo para el sector medio para controlar la pared del 12B la Doctora Bladerrama. Que se encontro con unas grietas nuevas que se sellaron.	6hs oficial 6hs oficial	\$1417.5 \$1300.5	\$ 2,718.00	  

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR

OBRA

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO ARGIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068			
Responsable de Ejecución: AFS			
Fecha de solicitud: 17/03/2021			
Solicitada por: Martin Arrascue (Apellido y Nombre)		PROPIETARIO	Inquilino x
Teléfono de Contacto			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante			
Filtraciones por medianera. Problemas de humedad en el balcón y en la habitación en el sector donde instaló el aire.			
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
Se debe reparar:-			
Primero: Ver con el silletero la medianera y reparar			
Segundo: y al final pintar las paredes afectadas			
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA			
Fecha de Inicio	12-05-2021	Fecha de Finalización	02-06-2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
Darío Jesús Lizárraga - DNI: 29836722 – EN PINTURA INTERIOR			
Andrada + Zerda - REPARACION EN MEDIANERA EXTERIOR			
OBSERVACIONES			
Primero con Andrada y Zerda en los pisos 7B – 8B – 9B			
Segundo con Lizárraga pintando el dpto. 8B -			
ADJUNTO LA CONFORMIDAD Del Dpto. 8B.			

SANTILLAN ANABEL

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra

ADJUNTO CAPTURAS DE WP

Fecha y firma Conformidad del Cliente

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR

OBRA

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA  
ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO ARGIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068			
Responsable de Ejecución - AFS			
Fecha de solicitud: 17-3-2021			
Solicitada por (Apellido y Nombre) : Martin Arrascue		Propietario	Inquilino x
Teléfono de Contacto			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
Filtraciones por medianera. Problemas de humedad en el balcón y en la habitación en el sector donde se instaló el aire			
SOLUCION DEL RECLAMO			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se debe reparar:-			
Primero: Ver con el silletero la medianera y reparar			
Segundo: y al final pintar las paredes afectadas			
Primero con Andrada y Zerda en los pisos 7B – 8B – 9B reparación de medianera			
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE PAGO	COSTO MANO DE OBRA	COSTO MATERIALES
sigma	EFFECTIVO	\$2718	
OBSERVACIONES			
Marcos Andrada + Zerda Cristian - trabajaron en la medianera parte exterior.			

Santillán Anabel

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra

Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra