

OBRA

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

PROYECTO VITTALIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 023			
Responsable de Ejecución - EHJ			
Fecha de solicitud: 06/01/2021			
Solicitada por ANGELES NIEVA PISO 6 C5	Propietario	Inquilino X	
Teléfono de Contacto 3815422584			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
Sufría humedad en el techo, se pensó que podía ser la pre instalación del aire acondicionado. Cuando Dummeniere abrió el durloc se dio con que faltaba un tramo de cañería del piso superior y perdía agua (adjunto fotos)			
SOLUCION DEL RECLAMO			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.			
Se reparo el caño y se procedio a pintar.			
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE PAGO	COSTO MANO DE OBRA	COSTO MATERIALES
LINK	EFECTIVO	\$2000	\$2000
OBSERVACIONES			

EMILIA HERRERA JURE

Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA

Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

OBRA
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

Designación: FORMULARIO EXTERNO

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO VITTALIA			
SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° RFO 023			
Responsable de Ejecución: HERRERA JURE MARIA EMILIA			
Fecha de solicitud: 28/04/2021			
Solicitada por: ANGELES NIEVA PISO 6 C5	PROPIETARIO	Inquilino X	
Teléfono de Contacto 3815360357			
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO			
Sufría humedad en el techo, se pensó que podía ser la pre instalación del aire acondicionado. Cuando Dummeniere abrió el durloc se dio con que faltaba un tramo de cañería del piso superior y perdía agua (adjunto fotos)			
Describe la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
Se procedio a llamar a Salazar, resolvió el problema y luego Dario Lizarraga reparo el durloc y pinto			
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA			
Fecha de Inicio	28/04/2021	Fecha de Finalización	06/05/2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
DARIO LIZARRAGA			
OBSERVACIONES			

MARIA EMILIA HERRERA JURE
Fecha y firma Responsable de
Ejecución de Obra

LISETH ANAYA
Fecha y firma Aprobación
Coordinador de Obra

< 9



Dra. Nieva Ángeles 61 C...

pulsa para ver la info. del contacto



El tema del control es pedir en inyer no
me queda otra ya te consigo el contacto
ni idea cuánto sale

15:46 ✓✓

Dale emi, gracias 🙏🙏

15:51

lunes

Mery buen día cómo estás?
Necesito confirmación que quedó Ok tu
consultorio para que le salga el pago al
pintor de Post venta

08:34 ✓✓

Buen día emii, hasta el viernes seguía
mojada todavía la pintura, más tarde voy
al consultorio y te aviso

09:54

Okii

09:57 ✓✓

gracias meta

09:58 ✓✓

Hoy

Mery como va

10:28 ✓✓

no te olvides de mandarme la
conformidad del trabajo

10:28 ✓✓

asi le sale el pago al pintor

10:28 ✓✓

3 MENSAJES NO LEÍDOS

Hola emii

11:55

Quedó bien 🙌🙌

11:55

Muchas gracias

11:55