MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR

PROYECTO ZENOBIA

Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA RESPONSABILIDADES

ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

SOLICITUD DE TRABAJO №19				
Responsable de Ejecución - AFS				
Fecha de solicitud: 17-3-2021				
Solicitada por		Propietario	Inquilino	
(Apellido y Nombre) : Martin Ar	rascue		X	
Teléfono de Contacto				
DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO				
Analizar posibles causas.				
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.				
Filtraciones por medianera. Probl	emas de humedad	en el balcón y en la habitac	ión en el sector	
donde se instaló el aire				
SOLUCION DEL RECLAMO				
Acciones y trabajos realizados				
SE EVALUO CON LA (LINK) QUE CORRESPONDIERA A UN TRABAJO DE POSTVENTA.				
Se debe reparar-:				
Primero: Ver con el silletero la medianera y reparar				
Segundo: y al final pintar las paredes afectadas				
Primero con Andrada y Zerda en los pisos 7B – 8B – 9B reparación de medianera				
RESPONSABILIDAD DE PAGO	FORMA DE PAGO	COSTO MANO DE OBRA	COSTO MATERIALES	
sigma	EFECTIVO			
		\$2718		
OBSERVACIONES				
Marcos Andrada + Zerda Cristian - trabajaron en la medianera parte exterior.				
ivial cos Andrada i Zerda Cristian - trabajaron en la medianera parte exterior.				

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR

Designación: FORMULARIO EXTERNO

Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA

ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

PROYECTO ZENOBIA					
SOLICITUD DE TRABAJO Nº19					
Responsable de Ejecución: AFS					
Fecha de solicitud: 17/03/2021					
Solicitada por: Marti	in Arrascue	PROPIETARIO	Inquilino		
(Apellido y Nombre)			X		
Teléfono de Contacto					
DETALLE DEL TRABAJO S	DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO				
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante					
Filtraciones por medianera. Problemas de humedad en el balcón y en la habitación en el sector donde instaló el aire.					
sector donde instalo el aire.					
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente					
Se debe reparar-:					
Primero: Ver con el silletero la medianera y reparar					
Segundo: y al final pintar las paredes afectadas					
DETALLES DE EJECUCION DE OBRA					
Fecha de Inicio	12-05-2021	Fecha de Finalización	02-06-2021		
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)					
Darío Jesús Lizárraga - DNI: 29836722 – EN PINTURA INTERIOR					
Andrada + Zerda - REPARACION EN MEDIANERA EXTERIOR					
OBSERVACIONES					
Primero con Andrada y Zerda en los pisos 7B – 8B – 9B					
Segundo con Lizárraga pintando el dpto. 8B -					
ADJUNTO LA CONFORMIDAD Del Dpto. 8B.					

SANTILLAN ANABEL

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra

LISETH ANAYA Fecha y firma Aprobación Coordinador de Obra

ADJUNTO CAPTURAS DE WP Fecha y firma Conformidad del Cliente

Santillán Anabel

Fecha y firma Responsable de Ejecución de Obra

Coordinador de Obra

Fecha y firma Aprobación