

DIFICULTAD	DPTO.	PROBLEMAS	SOLUCION DEL PROBLEMA	OPERARIOS	DIA DE EJECUCION	HS OCUPADAS	ESTADO	MATERIALES OCUPADOS	OBSERVACIOES
ARGIA	PISO 11	EN EL PALIER SE DESPRENDIO EL CIELORRASO	SACAR LAS PLACAS Y ACONDICIONAR LA ESTRUCTURA Y VOLVER A COLOCAR PLACAS NUEVAS MASILLAR , ENDUIR Y PINTAR	CRUZ, DANIEL BORJA, LUIS  DURLEROS	VIERNES 4 DE JUNIO 2021 SABADO 5 DE JUNIO 2021	\$2817.75 \$2817.75	\$ 5,635.50	3 PLACAS DE DURLOCK MONTANTES SOLERAS MASILLA CINTA  ESTOS MATERIALES SE SACO DE LA OBRA DE LAMADRID- SE VA HA ESTAR SOLICITANDO EL PEDIDO PARA DEVOLVER.	FALTA REALIZAR LA PINTURA.

## MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA	Designación: FORMULARIO INTERNO – ANALISIS DE RESPONSABILIDADES
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA	

### ANEXO: FORMULARIO INTERNO DE POSTVENTA ANÁLISIS DE RESPONSABILIDADES

<b>PROYECTO ARGIA</b>			
<b>SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068</b>			
Responsable de Ejecución - AFS			
Fecha de solicitud: 03-6-2021			
Solicitada por (Apellido y Nombre) EMILIA HERRERA		Propietario	Inquilino
Teléfono de Contacto			
<b>DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO</b>			
Analizar posibles causas.			
Analizar las responsabilidades de cada Contratista y de la LINK.			
AL SACAR LAS PLACAS SE OBSERVO QUE UN CAÑO DE CLOACAS O PLUVIAL FUE QUE PRESIONO A LA ESTRUCTURA DEL CIELORRASO.			
<b>SOLUCION DEL RECLAMO</b>			
Acciones y trabajos realizados			
SE EVALUO CON EMILIA HERRERA QUE REPARE EL CIELORRASO CON URGENCIA PORQUE PODIA OCURRIR UN ACCIDENTE.			
Se debe reparar-: "SACAR LAS PLACAS Y ACONDICIONAR LA ESTRUCTURA Y VOLVER A COLOCAR PLACAS NUEVAS MASILLAR , ENDUIR Y PINTAR"			
<b>RESPONSABILIDAD DE PAGO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>COSTO MANO DE OBRA</b>	<b>COSTO MATERIALES</b>
sigma	EFFECTIVO	\$ \$ 5,635.50	
<b>OBSERVACIONES</b>			
EL TRABAJO QUE SE REALIZO ES SOLO LA REPARACION DEL CIELORRASO. FALTA LA PINTURA.			

\_\_\_\_\_  
Santillán Anabel  
Fecha y firma Responsable de  
Ejecución de Obra

\_\_\_\_\_  
Fecha y firma Aprobación  
Coordinador de Obra

## MANUAL DE PRÁCTICAS ESTÁNDAR



OBRA	Designación: FORMULARIO EXTERNO
Código MPE.OBRA.011.POSTVENTA	

### ANEXO: FORMULARIO EXTERNO DE POSTVENTA

<b>PROYECTO ARGIA</b>			
<b>SOLICITUD DE TRABAJO (Tablero de Control) N° 068</b>			
Responsable de Ejecución: AFS			
Fecha de solicitud: 03/06/2021			
Solicitada por: EMILIA HERRERA (Apellido y Nombre)		PROPIETARIO	Inquilino
Teléfono de Contacto			
<b>DETALLE DEL TRABAJO SOLICITADO</b>			
Describa brevemente la problemática expresada por el solicitante			
SE DESPRENDIO CIELORRASO EN PALIER DEL PISO 11			
Describa la tarea a realizar para satisfacción del cliente			
Se debe reparar-:			
"SACAR LAS PLACAS Y ACONDICIONAR LA ESTRUCTURA Y VOLVER A COLOCAR PLACAS NUEVAS MASILLAR , ENDUIR Y PINTAR"			
<b>DETALLES DE EJECUCION DE OBRA</b>			
Fecha de Inicio	04-05-2021	Fecha de Finalización	05-06-2021
Personal que realizó el trabajo (Apellidos y Nombres)			
LUIS BORJAS			
CRUZ DANIEL			
<b>OBSERVACIONES</b>			
ADJUNTO LA CONFORMIDAD			

\_\_\_\_\_  
SANTILLAN ANABEL  
Fecha y firma Responsable de  
Ejecución de Obra

\_\_\_\_\_  
LISETH ANAYA  
Fecha y firma Aprobación  
Coordinador de Obra

\_\_\_\_\_  
ADJUNTO CAPTURAS DE WP  
Fecha y firma Conformidad  
del Cliente

