## Victoria Egea

Asunto: RV: DUO - IE CERTIFICACION CARLOS GRANDE

**Datos adjuntos:** AUTORIZACION IE CARLOS GRANDE.pdf; CERTIFICADO 1 AJUSTE UOCRA.pdf;

2021.09.06 CERTIFICADO 1 - CARLOS GRANDE.pdf

**De:** Victoria Egea [mailto:ve@linkinversiones.com.ar] **Enviado el:** miércoles, 9 de junio de 2021 08:25

**Para:** 'pl@linkinversiones.com.ar' **CC:** 'Liseth Anaya'; 'Pablo Kortner'

Asunto: DUO - IE CERTIFICACION CARLOS GRANDE

## Pablo buen día

Solicito autorización para gestionar pago de Saldo de FASE A de la contratación a Carlos Grande. Al estar terminado en Anteproyecto, corresponde pagar el saldo de esta instancia por un monto de \$21.600 + ACTUALICACION UOCRA, lo que genera un total de \$ 24.192.

EL ajuste UOCRA considera MES BASE FEBRERO 2021, actualizado a ABRIL 2021, esto es un 12% (según planillas adjuntas de valores UOCRA publicados)

Adjunto:

Certificado actual

Actualización UOCRA

Autorización de contratación original

OBRA: TORRE DUO
RUBRO: PROYECTO INSTALACION ELECTRICA
CONTRATISTA: ING. CARLOS GRANDE
PLAZO DE OBRA: SUJETO A LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO

Fecha de Certificación:	Miercoles 7/6/2021				
Certificado №:	1				

	OBRA		porcentajes del certificado			Precios Presente	Precios		
N°	items	precios	anticipo	anterior	actual	acumulado	Certificado	Acumulados	
1	Ejecucion de ANTEPROYECTO Electrico FASE A	\$ 27.000,00	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%	\$ 21.600,00	\$ 27.000,00	
2	Ejecucion de PROYECTO MUNIC FASE B	\$ 67.500,00	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
3	Ejecucion de PROYECTO APTO LICITAC FASE C	\$ 36.000,00	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	\$ -	
Total presup	uestado	\$ 130.500,00					\$ 21.600,00	\$ 27.000,00	

TOTAL A PAGAR	18.54%	Ś	24.192.00
ACTUALIZACION FEBRERO 21 (\$273,24) A JUNIO 21 (\$306,03)	12,00%	\$	24.192,00
PRESENTE CERTIFICADO	16,55%	\$	21.600,00
SALDO DE CONTRATO	79,31%	\$	103.500,00
ACUMULADO ANTERIOR	4,14%	\$	5.400,00
ACUMULADO AL CIERRE	20,69%	\$	27.000,00

TOTAL DEL CERTIFICADO \$ 24.192,00

FORMA DE PAGO CONTRATADA ANTICIPO 20%

SALDO CONTRA ENTREGA DE CADA FASE

Gracias

Saludos

Victoria

## ARQ. VICTORIA EGEA JEFA AREA TECNICA

LAMADRID 377 4° B | TORRE TRIBUNALES PARK | TEL.: 381 4203406 | ve@linkinversiones.com.ar

WWW.LINKINVERSIONES.COM.AR



