San Miguel de Tucumán 08 de junio 2021

OBRA: Edificio en Altura – Calle Santa Fe 963

COMITENTE: Link – Sigma – Edificio Zoe

AT.: ARQ. FEDERICO CUCHI

RESUMEN DE TRABAJOS

CERTIFICADO Nº 10

	TIPO DE ENSAYO	CANT.	P/UNIT	SUBTOTAL
1.	Probetas Hormigón - Edificio Zoe Fechas de confección 11/05 y 17/05 de 2021	9	\$ 350	\$ 3150
2.	Logística	2	\$ 300	\$ 600

\$ 3750


Son pesos: Tres mil setecientos cincuenta con 00/100

Fecha 08/06/2021

CONSULTORA VIAL

Ricardo Francisco Valoy Ensayos y Servicios Tècnicos para Obras Viales. Isabel la Católica 1963 Bº Vial (4000) S.M. de Tucumán

Cel. 3814173137 Cel 2: 3814595788 mail: estebanvaloy@yahoo.com.ar



SOLICITANTE: ARQ. FEDERICO CUCHI
OBRA: (TORRE ZOE) SANTE FE 961
MUESTRA: PROBETAS DE HORMIGON
ENSAYO: COMPRESION SIMPLE

COMITENTE: LINK

PROB	SECTOR	ASENT. (cm)	FECHA DE CONFEC	FECHA DE ROTURA	EDAD	Hº	C.R. Tn	C.E. Kg/Cm2	PROYECC. 28 DIAS
1	LOZA DEL 6º PISO	21,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	28,0	158,2	197,7
2	LOZA DEL 6º PISO	20,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	27,0	152,5	190,7
3	LOZA DEL 6º PISO	20,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	29,0	163,8	204,8
4	LOZA DEL 6º PISO	23,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	29,0	163,8	204,8
5	LOZA DEL 6º PISO	19,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	30,0	169,5	211,9
6	LOZA DEL 6º PISO	17,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	32,0	180,8	226,0

*HORMIGON ELABORADO PLANTA HELPA -- RESISTENCIA CARACT. (210 Kg/CM2)


OBSERVACIONES:PROBETAS CONFECCIONADAS POR EL COMITENTE



CONSULTORA VIAL

Ricardo Francisco Valoy Ensayos y Servicios Tècnicos para Obras Viales. Isabel la Católica 1963 Bº Vial (4000) S.M. de Tucumán

Cel. 3814173137 Cel 2: 3814595788 mail: estebanvaloy@yahoo.com.ar



SOLICITANTE: ARQ. FEDERICO CUCHI
OBRA: (TORRE ZOE) SANTE FE 961
MUESTRA: PROBETAS DE HORMIGON
ENSAYO: COMPRESION SIMPLE

COMITENTE: LINK

PROB	SECTOR	ASENT. (cm)	FECHA DE CONFEC	FECHA DE ROTURA	EDAD	Hº	C.R. Tn	C.E. Kg/Cm2	PROYECC. 28 DIAS
1	LOZA DEL 6º PISO	21,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	28,0	158,2	197,7
2	LOZA DEL 6º PISO	20,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	27,0	152,5	190,7
3	LOZA DEL 6º PISO	20,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	29,0	163,8	204,8
4	LOZA DEL 6º PISO	23,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	29,0	163,8	204,8
5	LOZA DEL 6º PISO	19,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	30,0	169,5	211,9
6	LOZA DEL 6º PISO	17,0	17/05/21	08/06/2021	22	H-21	32,0	180,8	226,0

*HORMIGON ELABORADO PLANTA HELPA -- RESISTENCIA CARACT. (210 Kg/CM2)

OBSERVACIONES:PROBETAS CONFECCIONADAS POR EL COMITENTE

